

**REGION METROPOLITANA
PROVINCIA DE MELIPILLA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALHUE**

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO Nº 097

En Alhué, a veinte días del mes de Febrero el Dos Mil quince, en nombre de Dios y la Patria, se inicia sesión Extraordinaria de trabajo, sesión Noventa y siete, en orden del H. Concejo Municipal, del período 2012-2016, siendo las 12:27 hrs. con la presencia de las siguientes personas.

SR. ROBERTO TORRES HUERTA	ALCALDE
SR. DANILO SALAZAR MORALES	CONCEJAL
SR. HUGO LAZO SEGOVIA	CONCEJAL
SR. ROBERTO ARAVENA MIRANDA	CONCEJAL
SR. MARIO HUERTA MORA	CONCEJAL
SR. LUIS NUÑEZ PEREZ	CONCEJAL
SRTA. MARIA EUGENIA ALARCON H.	SECRETARIA MUNICIPAL (S)

TABLA:

01.- Ampliación Obra Alumbrado Público.

PUNTO Nº1: Ampliación Obra Alumbrado Público.

Sr. Roberto Torres (Alcalde): Muy buenas tardes señores concejales. El motivo por el cual se solicito este concejo extraordinario es para dar a conocer que el proyecto de Alumbrado Público, hace más de un año. Nos faltaron luminarias que nosotros presentamos al gobierno regional, por lo que no pudimos cubrir la totalidad de la comuna, es por ello que lo que estamos solicitando al Gobierno Regional es una ampliación de obra que llega al monto del 3% del monto

total del proyecto, es alrededor aproximado de \$30.000.000 millones de pesos y con este monto estaríamos cubriendo prácticamente el 100% de la comuna con alumbrado público.

Así también es necesario comentar que hay un sector que no se pueden cubrir, dado a que no tienen la factibilidad de Vialidad, dado a que se encuentran en proceso de pavimentación, que corresponde camino a Hijuelas de Pincha.

Por lo tanto en la sesión de hoy es poder aprobar, el aumento de la obra, que implica que los costos de mantención.

Sr. Gonzalo Aranguiz (Director Secplac): Al aumentar la obra en un 3% la cantidad de luminarias, aumentamos los costos de mantención y operación.

Sr. Huerta (Concejal): Yo tengo la siguiente consulta, cuando estaríamos en condiciones de encender las luminarias.

Sr. Roberto Torres (Alcalde): En relación a la consulta el proyecto de los \$ 1 mil millones de pesos ese está listo, lo que está faltando de ese proceso es la factibilidad de parte de la empresa Emelectric. Por lo que el encargado de la ejecución del proyecto me informa que con todo debiésemos estar encendiendo las luminarias aproximadamente en 20 días. Pero considerando que hay ciertos procesos como son las factibilidades debiésemos a finales del mes de marzo realizando toda la conexión de la primera fase del proyecto, en la cual no está incluida la solicitud de los \$30 millones que vamos a solicitar para ampliar la obra.

Sr. Lazo (Concejal): Entonces para finales de marzo debiésemos estar encendiendo las luminarias.

Sr. Roberto Torres (Alcalde): A continuación don Gonzalo Troncoso nos presentara el proceso de Ampliación de Obra de Alumbrado Público.

Sr. Gonzalo Troncoso (ITO proyecto Alumbrado Público – Profesional de Secplac): Muy buenas tardes a continuación realizare la presentación. (se adjunta presentación).

Bueno en la sesión extraordinaria n°034, con fecha 29 de septiembre del 2013, el Honorable Concejo Municipal, aprobó el proyecto **“Construcción y Reposición de Alumbrado Público de Alhué”**, el que tiene un costo anual de mantención de **\$24.000.000.-** con la propuesta de aumento de obra que proponemos los costos aumentarían a **\$24.720.000.- anuales**.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO MODIFICACION DE OBRA					N°
"CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS DE ALHUE"					REV.
MANDANTE		GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA			
EMPRESA		ELEC CHILE			
UNIDAD TECNICA		I. MUNICIPALIDAD DE ALHUE			
NOMBRE DE LA OBRA		CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN LUMINARIAS PUBLICAS DE ALHUE			
AUMENTOS DE OBRAS					
ITEM	DESCRIPCION O PARTIDA	UNID.	CANT.	P.U.(\$)	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA AP-27 I, 100W C/B, C/CFE, BALLAST	GI	32	\$ 145.805	\$ 4.665.760
2	CAJA API DE PROTECCIÓN	UNID.	32	\$ 14.588	\$ 466.816
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE H.A. 8,7m	UNID.	19	\$ 406.757	\$ 7.728.383
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GANCHO L-150 Y L-400 GALVANIZADO EN	UNID.	32	\$ 60.707	\$ 1.942.624
5	RED AÉREA CALPE	M	3060	\$ 1.934	\$ 5.918.040
6	EMPALMES, TRAMITES SEC.	GI	4	\$ 686.373	\$ 2.745.492
7	PROYECTO ELECTRICO	GI	1	\$ 822.048	\$ 822.048
9	TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCIÓN	UNID.	17	\$ 76.136	\$ 1.294.312
Se debe adjuntar copia de las Cubicaciones para respaldo					
		TOTAL COSTOS NETOS			\$ 25.583.475
		I.V.A.			\$ 4.860.860
		TOTAL			\$ 30.444.335

Sr. Roberto Torres (Alcalde): Se coloca en votación, para su aprobación, rechazo o abstención, de la Ampliación de Obra Alumbrado Público de Alhué.

Sr. Huerta (Concejal): Aprobado

Sr. Aravena (Concejal): Aprobado

Sr. Lazo (Concejal): Aprobado

Sr. Salazar (Concejal): Aprobado

Sr. Núñez (Concejal): Aprobado

Sr. Roberto Torres (Alcalde): Por unanimidad de los asistentes se aprueba Ampliación de Obra Alumbrado Público de Alhué.

Muchas gracias señores concejales, damos por cerrada la sesión.

Srta. Roberto Torres (Alcalde):

Srta. María Eugenia (Secretaria Municipal): Siendo las 12:47

Transcribe Acta: María Eugenia Alarcón H.

RATIFICAN CON SU FIRMA:

SR. ROBERTO TORRES HUERTA

SR. DANILO SALAZAR MORALES

SR. HUGO LAZO SEGOVIA

SR. ROBERTO ARAVENA MIRANDA

SR. MARIO HUERTA MORA

SR. LUIS NUÑEZ PEREZ

SRTA. SECRETARIA MUNICIPAL (S)